

記入例

給水装置工事使用材料・検査確認報告書

あて先 月新水道企業団水道技術管理者

「新設」は企業団で水栓番号を記入
それ以外は既存水栓番号を入力

工事種別	<input checked="" type="checkbox"/> 新設	<input type="checkbox"/> 撤去	給水装置工事場所	神戸郡月形町2-2-2		設置工事業者番号	99
	<input type="checkbox"/> 増設	<input type="checkbox"/> 改造		申込者氏名	月 新 花 子		水栓番号
	<input type="checkbox"/> 移設					電話番号	0126-53-2365

下記の使用材料及び検査をしたので提出いたします。

給水装置工事主任技術者免状交付番号	999999	給水装置工事主任技術者氏名	月 新 次 郎 印
-------------------	--------	---------------	-----------

使用材料 (配水管への取付口から主要水抜栓までの間)

No	品 名	形質	単位	数量	検査認証の確認	備 考	No	品 名	形質	単位	数量	検査認証の確認	備 考
1	ポリエチレン管	20	m	15.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		11	サドル分水栓	VP 75×25	ケ	1.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
2	ポリエチレン管	25	m	12.2	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		12					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
3	ポリエチレン管継手	メーター用 20×13	ケ	2.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		13					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
4	ポリエチレン管継手	メーター用 20	ケ	1.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		14					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
5	ポリエチレン管継手	メーター用 25	ケ	4.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		15					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
6	ポリエチレン管継手	チーズ 25×30	ケ	2.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		16					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
7	湯水抜栓	AQ1D 25×0.8	栓	1.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		17					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
8	湯水抜栓	AQ1D 20×0.8	栓	1.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		18					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
9	伸縮散水栓	KF 13×0.8	栓	2.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		19					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	
10	散水栓筐		ケ	2.0	<input type="checkbox"/> JISマーク <input checked="" type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証		20					<input type="checkbox"/> JISマーク <input type="checkbox"/> 第三者認証マーク <input type="checkbox"/> 自己認証	

メーター情報 (複数の場合は別紙にて記載可)	品 名	メ ー カ ー	口径	メーター番号	有効期限	隔測表示部番号
	電子式水道メーター	<input checked="" type="checkbox"/> 愛知 <input type="checkbox"/> 金門	13 mm	29800	2027 / 10	29800

竣 功 検 査

(該当項目のみ塗りつぶす)

資 料 及 び 現 地 検 査		資 料 及 び 現 地 検 査	
検査種別・検査項目	検 査 の 内 容	検査種別・検査項目	検 査 の 内 容
屋 外 の 検 査	1 分岐部	給水用具	1 給水用具 <input checked="" type="checkbox"/> 性能基準適合品の使用確認。
			2 接 続 <input checked="" type="checkbox"/> 適切な接合が行われている。
	2 メーター きょう内	受水槽	吐出口空間 <input type="checkbox"/> 吐水口と越流面等との位置関係の確認 (写真)
		通水試験	<input checked="" type="checkbox"/> 通水後、各給水用具から放水し、メーター経由の確認、動作状態等の確認。
		水圧試験	<input checked="" type="checkbox"/> 所定の水圧 (0.75Mpa 1分以上) による、水圧試験で漏水及び抜け等がないことの確認 (写真)
3 埋設管	水質の確認	<input checked="" type="checkbox"/> 臭気等により確認。	
4 管延長	<input checked="" type="checkbox"/> 家屋の主配管は、構造物の下の通過を避けている。 <input checked="" type="checkbox"/> 道路内及び宅地内の埋設深度は、所定の深さが確保されている。 (写真)	加圧装置の圧力設定値確認(加圧ポンプ)	<input type="checkbox"/> 水利計算に基づき、流入圧の低下によるポンプの停止・復帰の設定値を加圧装置内制御盤で確認。
5 道路復旧	<input type="checkbox"/> 竣工図面と整合する。 <input type="checkbox"/> 道路許可条件のとおりである。 (写真)	竣 功 図 面 検 査	
配 管	1 配 管	位置図	<input checked="" type="checkbox"/> 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要建物等が記入されている。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事箇所が明記されている。
		平面図等	<input checked="" type="checkbox"/> 方位が記入されている。 <input checked="" type="checkbox"/> 道路種別等付近の状況がわかりやすい。 <input checked="" type="checkbox"/> 建物の位置、構造がわかりやすく記入されている。 <input checked="" type="checkbox"/> 分岐部のオフセットが記入されている。 <input checked="" type="checkbox"/> 各部の材料・口径及び延長が記入されている。
		給水装置工事竣工検査年月日	○ 年 ○ 月 ○ 日 企業団受付印
2 接 合	<input checked="" type="checkbox"/> 給水用具等が竣工図面と整合する。 <input checked="" type="checkbox"/> 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直接連結されていない。 <input checked="" type="checkbox"/> 配管の口径、管路、構造等が適切である。 <input checked="" type="checkbox"/> 水の汚染、破壊、浸食、電食、浸透、凍結等を防止するための適切な措置がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> 吐水口空間の確保等がなされている。 <input checked="" type="checkbox"/> クロスコネクションがなされていない。	その他報告事項	オフセットは3点が基本であるが、現地の状況で2点のみ
3 管 種	<input checked="" type="checkbox"/> 適切な接合が行われている。 <input checked="" type="checkbox"/> 性能基準適合品の使用確認。 <input checked="" type="checkbox"/> 配水管への取付口からメーターまで、当企業団指定のものを使用している。		